

钦州市钦北区2020年度自治区转移支付资金支出进度自查表

金额单位：万元

金额单位：万元

市县名称	转移支付类别	2020年度资金使用情况				截至2021年2月28日资金使用情况			备注
		2020年自治区转移支付额度	截至2020年12月31日资金使用情况			已支出规模	支出进度(%)	结余	
			已支出规模	支出进度(%)	结余				
		1	2	3=2/1×100%	4	5	6=5/1×100%	7	
钦北区	二、革命老区转移支付资金	1064	975.61	91.69%	88.39	988.61	92.91%	75.39	
1	平吉镇古隆村委道路硬底化建设项目	68	53.80	79.12%	14.20	66.80	98.24%	1.20	
2	平吉镇古秀村委道路硬底化建设项目	29	29.00	100.00%		29.00	100.00%		
3	平吉镇永隆村委永安村亮化工程	23	21.60	93.91%	1.40	21.60	93.91%	1.40	
4	平吉镇九佰村亮化工程	30	30	100.00%		30	100.00%		
5	那蒙镇六马村委亮化工程	10	9.85	98.50%	0.15	9.85	98.50%	0.15	
6	板城镇板城村委文化活动及基础设施建设工程	15	15.00	100.00%		15.00	100.00%		
7	大寺镇大寺村委冲心沟及沟口村亮化工程	21	20.96	99.81%	0.04	20.96	99.81%	0.04	
8	大寺镇五宁村委亮化工程	35	34.98	99.94%	0.02	34.98	99.94%	0.02	
9	大寺镇天安村委松柏村道路硬底化建设及亮化工程	21	21.00	100.00%		21.00	100.00%		
10	大寺镇屯首村委道路硬底化建设及亮化工程	64	64.00	100.00%		64.00	100.00%		
11	大寺镇屯强村委马岗村道路硬底化建设及亮化工程	44	42.06	95.59%	1.94	42.06	95.59%	1.94	
12	大寺镇南间村委那布村基础设施建设工程	54	49.80	92.22%	4.20	49.80	92.22%	4.20	
13	大寺镇那桑村委那觅村基础设施建设工程	53	36.30	68.49%	16.70	36.30	68.49%	16.70	

钦州市钦北区2020年度自治区转移支付资金支出进度自查表

金额单位：万元

金额单位：万元

市县名称	转移支付类别	2020年度资金使用情况				截至2021年2月28日资金使用情况			备注
		2020年自治区转移支付额度	截至2020年12月31日资金使用情况			已支出规模	支出进度(%)	结余	
			已支出规模	支出进度(%)	结余				
		1	2	3=2/1×100%	4	5	6=5/1×100%	7	
钦北区	二、革命老区转移支付资金	1064	975.61	91.69%	88.39	988.61	92.91%	75.39	
14	大寺镇那桑村委垵眼村道路硬底化建设项目	34	32.37	95.21%	1.63	32.37	95.21%	1.63	
15	贵台镇那美村委那尧村人饮及道路硬底化建设项目	42	42.00	100.00%		42.00	100.00%		
16	贵台镇那略村委道路硬底化建设项目	67	67.00	100.00%		67.00	100.00%		
17	贵台镇那桃村委六教村道路硬底化建设项目	46	45.11	98.07%	0.89	45.11	98.07%	0.89	
18	贵台镇大路村委道路硬底化建设项目	31	31.00	100.00%		31.00	100.00%		
19	贵台镇爱国村委板呈村道路硬底化建设项目	28	28.00	100.00%		28.00	100.00%		
20	新棠镇屯楼村委新兴村文化活动中心项目	30	24.52	81.73%	5.48	24.52	81.73%	5.48	
21	新棠镇屯王村委那堤村道路硬底化建设及亮化工程	94	93.2	99.15%	0.80	93.2	99.15%	0.80	
22	大垌镇良田村委沙田口村基础设施建设项目	39	11.50	29.49%	27.50	11.50	29.49%	27.50	
23	大垌镇大塘村委卜祝村基础设施建设项目	39	29.80	76.41%	9.20	29.80	76.41%	9.20	
24	那蒙镇岳马村委中央六柳村基础设施建设项目	32	31.41	98.16%	0.59	31.41	98.16%	0.59	
25	青塘镇决竹村委基础设施建设项目	55	51.35	93.36%	3.65	51.35	93.36%	3.65	
26	大直镇大利村委沙坡、田淋、那塑队基础设施建设工程	45	45.00	100.00%		45.00	100.00%		
27	小董镇中花村16、17、18队亮化工程	15	15.00	100.00%		15.00	100.00%		

附件2

钦州市钦北区2020年度转移支付资金项目完成进度自查表

金额单位：万元

金额单位：万元

市县名称	转移支付类别	2020年度项目完成情况							备注
		项目安排情况			项目完成情况				
		自治区转移支付补助项目个数	项目自治区补助额度	项目投资总额	截至2021年2月28日资金使用情况				
					项目完成个数	完成投资额	项目完成程度1（%，按个数）	项目完成程度2（%，按投资	
		1	2	3	4	5	6=4/1×100%	7=5/3×100%	
钦北区	二、革命老区转移支付资金	27	1064	1064	26	988.61	96.30%	92.91%	
1	平吉镇古隆村委道路硬底化建设项目	1	68	68	1	66.80	100.00%	98.24%	
2	平吉镇古秀村委道路硬底化建设项目	1	29	29	1	29.00	100.00%	100.00%	
3	平吉镇永隆村委永安村亮化工程	1	23	23	1	21.60	100.00%	93.91%	
4	平吉镇九佰村亮化工程	1	30	30	1	30	100.00%	100.00%	
5	那蒙镇六马村委亮化工程	1	10	10	1	9.85	100.00%	98.50%	
6	板城镇板城村委文化活动及基础设施建设工程	1	15	15	1	15.00	100.00%	100.00%	
7	大寺镇大寺村委冲心沟及沟口村亮化工程	1	21	21	1	20.96	100.00%	99.81%	
8	大寺镇五宁村委亮化工程	1	35	35	1	34.98	100.00%	99.94%	
9	大寺镇天安村委松柏村道路硬底化建设及亮化	1	21	21	1	21.00	100.00%	100.00%	
10	大寺镇屯首村委道路硬底化建设及亮化工程	1	64	64	1	64.00	100.00%	100.00%	
11	大寺镇屯强村委马岗村道路硬底化建设及亮化	1	44	44	1	42.06	100.00%	95.59%	

附件2

钦州市钦北区2020年度转移支付资金项目完成进度自查表

金额单位：万元

市县名称	转移支付类别	2020年度项目完成情况							备注
		项目安排情况			项目完成情况				
		自治区转移支付补助项目个数	项目自治区补助额度	项目投资总额	截至2021年2月28日资金使用情况				
					项目完成个数	完成投资额	项目完成程度1（%，按个数）	项目完成程度2（%，按投资	
		1	2	3	4	5	6=4/1×100%	7=5/3×100%	
钦北区	二、革命老区转移支付资金	27	1064	1064	26	988.61	96.30%	92.91%	
12	大寺镇南间村委那布村基础设施建设工程	1	54	54	1	49.80	100.00%	92.22%	
13	大寺镇那桑村委那觅村基础设施建设工程	1	53	53	1	36.30	100.00%	68.49%	
14	大寺镇那桑村委垵眼村道路硬底化建设项目	1	34	34	1	32.37	100.00%	95.21%	
15	贵台镇那美村委那尧村人饮及道路硬底化建设	1	42	42	1	42.00	100.00%	100.00%	
16	贵台镇那略村委道路硬底化建设项目	1	67	67	1	67.00	100.00%	100.00%	
17	贵台镇那桃村委六教村道路硬底化建设项目	1	46	46	1	45.11	100.00%	98.07%	
18	贵台镇大路村委道路硬底化建设项目	1	31	31	1	31.00	100.00%	100.00%	
19	贵台镇爱国村委板呈村道路硬底化建设项目	1	28	28	1	28.00	100.00%	100.00%	
20	新棠镇屯楼村委新兴村文化活动中心项目	1	30	30	1	24.52	100.00%	81.73%	
21	新棠镇屯王村委那堤村道路硬底化建设及亮化	1	94	94	1	93.2	100.00%	99.15%	
22	大垌镇良田村委沙田口村基础设施建设项目	1	39	39		11.50		29.49%	

钦州市钦北区2020年度转移支付资金项目完成进度自查表

金额单位：万元

金额单位：万元

市县名称	转移支付类别	2020年度项目完成情况							备注
		项目安排情况			项目完成情况				
		自治区转移支付补助项目个数	项目自治区补助额度	项目投资总额	截至2021年2月28日资金使用情况				
					项目完成个数	完成投资额	项目完成程度1（%，按个数）	项目完成程度2（%，按投资	
		1	2	3	4	5	6=4/1×100%	7=5/3×100%	
钦北区	二、革命老区转移支付资金	27	1064	1064	26	988.61	96.30%	92.91%	
23	大垌镇大塘村委卜祝村基础设施建设项目	1	39	39	1	29.80	100.00%	76.41%	
24	那蒙镇岳马村委中央六柳村基础设施建设项目	1	32	32	1	31.41	100.00%	98.16%	
25	青塘镇决竹村委基础设施建设项目	1	55	55	1	51.35	100.00%	93.36%	
26	大直镇大利村委沙坡、田淋、那塑队基础设施建设工程	1	45	45	1	45.00	100.00%	100.00%	
27	小董镇中花村16、17、18队亮化工程	1	15	15	1	15.00	100.00%	100.00%	
备注：1. 项目投资总额原则按照计划投资总额填报，若实施过程中计划投资总额有所调整、且符合有关调整审批程序的，按调整后的投资总额计算完成程度；非工程类项目参照工程类项目填报，投资总额即为项目总额。2. 项目完成标准：基础设施建设类按以竣工结算为标准，属于跨年项目的，按照当年度的施工计划计算任务完成程度；购置类的以验收合格为标准；补贴类的以按规定手续实际发放为标准。3. 未完工或未实施原因从以下进行选择：①选址、征地等前期工作未提前展开；②未进行可行性研究；③审批、政府采购、财政评审、工程审计等程序性问题；④项目实施条件发生变化、无法继续实施；⑤资金拨付不及时影响进度；⑥其他（属于其他的在备注栏说明具体情况）									

