

附件 1:



钦州市 2024 年度专项债券平陆运河项目绩效自评表

项目编号（穿透式监测系统）	450703242W00000000020							
项目名称	平陆运河							
债券名称	2024 年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（二期）——2024 年广西壮族自治区政府专项债券（十二期）							
项目单位	钦州市钦北区交通局							
项目单位主管部门	钦州市钦北区交通局							
项目性质	新建项目（ ） 续建项目（√ ）							
开竣工及收益实现时间	开工时间	2022 年 8 月	竣工时间	2027 年 12 月	项目收益实现时间	2027 年		
项目实施进度安排	根据项目建设规定注入平陆运河钦州市钦北区段项目资本金 20000 万元							
项目资金来源及落实情况(万元)	资金来源		金额（万元）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	到位时间	存量融资抵质押状况
	合计		20000	-		20000		
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）	其中：中央		-				
		自治区		-				
	专项债券资金		20000	2.43%	100%	20000	2024 年	

	自有资金				-			
	非政府债券融资资金							
	其中：银行贷款							
	其他融资资金							
项目概况	建设地点	钦州市钦北区		建筑面积		约 35 公里		
	立项依据	钦北发改投〔2021〕85 号						
	项目用途	平陆运河项目建设钦州市钦北区段项目资本金 20000 万元						
	可行性和必要性	一、平陆运河是连通西江航运干线与北部湾国际枢纽海港， 通过黔江、红水河、右江等多条支流连通贵州云南等西南地区，并通过铁公水联运覆盖广大西部地区的重大交通项目:是高质量共建“一带一路”，新时代推进西部大开发形成新格局、加快建设交通强的，高水平共建西部陆海新通道、建设新时代中国特色社会主义壮美广西的重大战略项目。目前，平陆运河已被列为第一批加快建设交通强国“十四五”重点项目。 二、国家规定“港口、沿海及内河航运项目”最低需要注入 20%的项目资本金，申请专项债券注入项目资本金，能够有效促进平陆运河项目投资，促进项目的有效投资和风险防范紧密结合、协同推进。						
	实施(建设)内容	用于建设平陆运河总体线路中的钦州市钦北段的航道工程、航运枢纽工程、沿线跨河设施工程以及配套工程内容。						
项目总体绩效目标		通过申请专项债券对平陆运河钦州市铁北段项目资本金注入，加快平陆运河整体项目的建设，有利于优化北邕湾港集疏运结构。提高综合集疏运能力，降低集疏运成本，提升北部湾港综合竞争力带动区域经济发展。						
中期绩效目标 (2023-2025 年)		专项债资金主要用于平陆运河钦州市铁北段项目航道工程、航运枢纽工程、沿线跨河设施工程以及配查工程建设的资本金注入。						
自评得分（满分 100 分）	100			专项债券支出进度（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50 分。其中：产出数量、质量、	产出数量	新建钦州市钦北段内河航道里程	约 35 公里		10	已完成	
		产出质量	工程建设质量合格	分项分部分单位工程合格率 100%		10	已完成	
		产出时效	项目建成投入运营	2027 年试运营		10	可达到目标	

	时效、成本 分别为 20 分、10 分、 10 分、10 分)	产出成本	工程投资成本控制	资本金注入按规定控制在项目工 可批复资本金投入比例范围内	10	已投入 20000 万元	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	效果指标 (30 分)	经济效益	完善平陆运河钦州市钦北段航道网建设	有利于优化北部湾港集疏运结构， 提高综合集疏运能力，降低集疏运 成本，提升北部湾港综合竞争力带 动区域经济发展	10	已完成	
		社会效益	惠及钦州市钦北区 沿线乡镇经济发展	提升北部湾港综合竞争力带动区 域经济发展	10	已完成	
		生态效益	绿化植被存活率	全线平均绿化植被存活率不低于 90%	10	已完成	
		可持续影响	促进项目的有效投 资和风险防范紧密 结合	能够有效促进平陆运河项目投资， 促进项目的有效投资和风险防范 紧密结合、协同推进	10	已完成	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	完成情况简述	偏差原因及改进措施
	社会公众或 服务对象满 意度 (10 分)	——	建设业主	98%	10	完成	
备注：1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分：按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%。							